

Id	Opgavetils	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Tidsplan																																															
						25 jun 15	01 jun 15	08 jun 15	15 jun 15	22 jun 15	29 jun 15	06 jul 15	13 jul 15	20 jul 15	27 jul 15	03 aug 15	10 aug 15	17 aug 15	24 aug 15	31 sep 15	07 sep 15	14 sep 15	21 sep 15	28 sep 15	05 okt 15	12 okt 15	19 okt 15	26 okt 15	02 nov 15	09 nov 15	16 nov 15	23 nov 15	30 dec 15	07 dec 15	14 dec 15	21 dec 15	28 dec 15	04 jan 16	11 jan 16	18 jan 16	25 jan 16	01 feb 16	08 feb 16	15 feb 16	22 feb 16	01 mar 16	08 mar 16	15 mar 16	22 mar 16	29 mar 16	05 apr 16	12 apr 16	19 apr 16
1		Projektering	81 dage	ti 02-06-15	ti 22-09-15																																																
2		Projekteringsmøder	81 dage	ti 02-06-15	ti 22-09-15																																																
11		Projektforslag	20 dage	ma 01-06-15	fr 26-06-15																																																
12		Projektering	17 dage	ma 01-06-15	ti 23-06-15																																																
13		Aflevering af hovedtegninger	1 dag	fr 12-06-15	fr 12-06-15																																																
14		Aflevering af udfoldede facader	1 dag	ti 23-06-15	ti 23-06-15																																																
15		Aflevering af deludsnit og knudepunkter	1 dag	ti 23-06-15	ti 23-06-15																																																
16		Aflevering af beskrivelser	1 dag	ti 23-06-15	ti 23-06-15																																																
17		Bygherre godkendelser	3 dage	on 24-06-15	fr 26-06-15																																																
18		Myndighedsprojekt	58 dage	ma 01-06-15	on 19-08-15																																																
19		Projektering	18 dage	ma 01-06-15	on 24-06-15																																																
20		Møde med Brandmyndigheder	1 dag	ti 16-06-15	ti 16-06-15																																																
21		Møde med MTF	1 dag	ti 16-06-15	ti 16-06-15																																																
22		Aflevering af Myndighedsprojekt	1 dag	on 24-06-15	on 24-06-15																																																
23		Bygherre godkendelser	2 dage	to 25-06-15	fr 26-06-15																																																
24		LOA granskning	15 dage	to 25-06-15	on 15-07-15																																																
25		Myndighedsbehandling	40 dage	to 25-06-15	on 19-08-15																																																
26		Udbud i Stor/hovedentreprise	20 dage	fr 26-06-15	to 23-07-15																																																
27		Kontrahering	2 dage	fr 24-07-15	ma 27-07-15																																																
28		Hovedprojekt	41 dage	to 23-07-15	to 17-09-15																																																
29		Projektering	41 dage	to 23-07-15	to 17-09-15																																																
30		Aflevering af hovedtegninger	1 dag	fr 07-08-15	fr 07-08-15																																																
31		Aflevering af Fundamenter og konstruktioner	1 dag	fr 21-08-15	fr 21-08-15																																																
32		Aflevering af færdigt hovedprojekt	1 dag	ma 14-09-15	ma 14-09-15																																																
33		Bygherre godkendelser	3 dage	ti 15-09-15	to 17-09-15																																																
34		LOA granskning	15 dage	ti 15-09-15	ma 05-10-15																																																
35		Byggeperiode	130 dage	ma 14-09-15	fr 11-03-16																																																
36		Byggemøder og tilsyn	121 dage	ti 15-09-15	ti 01-03-16																																																
49		Mangel gennemgang og aflevering	15 dage	ma 22-02-16	fr 11-03-16																																																

Projekt: 2013-14 Horbelev sko
Dato: on 29-04-15

Opgave
Opdeling
Milepæl

Hovedopgave
Projektoversigt
Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl
Inaktiv oversigt
Manuel opgave

Kun varighed
Manuel oversigtsopløftning
Manuel oversigt

Kun start
Kun slutdato
Eksterne opgaver

Ekstern milepæl
Deadline
Fremdrift

Manuel status