

Referat fra NØF Byggegruppemøde nr. 02 afholdt onsdag d. 20. maj 2015 i NØF cafeen.

Tilstede

Joachim Cyril	NØF Invest
Jacob Jørgensen	NØF Invest
Erik Gaard	NØF Invest
Roar Rasmussen	NØF Invest
Hans Friis	NØF
Inge Lise Vadstrup Jensen	NØF
Gorm Larsen	ETN arkitekter

Afbud

Ove Stoffregen, Jens Ole Larsen

General orientering

Gorm Larsen fra ETN arkitekter, der er vores bygherrerådgiver på sagen, præsenterede sig selv og fortalte om hans rolle i byggesagen.

Gennemgang af Polyforms kontraktoplæg v. Gorm. Der var flere uafklarede spørgsmål i forhold til kontraktoplægget, som efterfølgende er blevet afklaret med Polyform. Spørgsmål og svar vedlægges dette referat.

All risk forsikring under byggeriet.

Joachim undersøger om vi skal have en allrisk forsikring under byggeriet og hvad den i så fald koster.

Udbudsform og entreprenører

Vi har ønske om at så mange lokale håndværkere får mulighed for at byde på opgaven.

Det blev besluttet at spørge følgende håndværkere, som Gorm efterfølgende kontakter:

BO-hus, Bjarne Petersen, Frank Jensen, Troels Jørgensen og et "Horbelevteam".

Det er vigtigt, at de håndværkere vi vælger har kapacitet og erfaring nok til at være Hovedentreprenør.

Økonomi

Betalingsplan. Den foreløbige betalingsplan tilrettes og fremsendes til orientering til fondene.

Inge Lise iværksætter dette.

Tidsplan

Revideret tidsplan, med start medio september, vedlægges dette referat.

Polyform opstarter projektering 1. juni. I tidsplanen er indtegnet projekteringsmøder hver 14. dag i perioden 1. juni til medio september. Det afklares med Polyform hvilke af disse møder, styregruppen skal deltage i.

Næste møde i byggegruppen er 17.05 2015 kl. 19.00 i NØF cafeen.

01.06.2015/ Inge Lise